

# **SDRUŽENÝ SOCIALISTICKÝ ZÁVAZEK**

ZÚČASTNĚNÝCH DODAVATELŮ



**OBNOVA PLÁŠTĚ NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE**

I. ETAPA 1971 - 1972

Od doby výstavby Národního muzea nedošlo mimo menší opravy a čištění povrchu ke generální opravě v rozsahu navrhované obnovy.

Na poškození pláště budovy nepůsobil jen čas a povětrnostní vlivy, ale i důsledky druhé světové války.

Z těchto důvodů bylo nutno přistoupit ke komplexnímu zjištění stavu budovy a zajistit obnovu v celém rozsahu.

Obnova bohatě členité fasády a její vysoce památkový charakter vyžaduje spolupráci odborných podniků a umělců. Bez iniciativní vzorné spolupráce všech podniků zúčastněných na obnově pláště budovy Národního muzea není možno dokončit obnovovací práce v potřebných termínech.

Generální dodavatel, to je Pražský stavební podnik, je si vědom závažnosti úkolu, který převzal a také míry důležitosti, kterou v plnění tohoto úkolu hrají subdodavatelé.

Proto vypracoval podrobný časový harmonogram všech prací, na jehož plnění se dohodl se všemi subdodavateli.

K podpoře splnění termínů zahrnutých v harmonogramu uzavírají všichni zainteresovaní dodavatelé spolu s investorem z podnětu Národního výboru hl. m. Prahy a Městského výboru KSČ v Praze I

### s d r u ž e n ý s o c i a l i s t i c k ý z á v a z e k .

Odběratel, Národní muzeum, za spolupráce se Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody se zavazuje, že bude vytvářet takové podmínky, aby bylo umožněno zdárné plnění závazků. Vynaloží všechno úsilí, aby dosáhl řešení případných provozních problémů vzniklých mezi Metrostavem a Pražským stavebním podnikem, aby nedošlo ke zdržení hlavně v přísunu materiálu. Dále zajistí Pražskému stavebnímu podniku možnost využití v plné míře zařízení staveniště dle projektu organizace výstavby. Mimo to bude dbát o včasné projednávání pracovních postupů, aby nebylo zdržováno provádění prací. Na požádání Pražského stavebního podniku bude investor nápomocen při koordinaci prací subdodavatelů.

Pražský stavební podnik se zavazuje splnit práce na obnově fasády Národního muzea do konce roku 1972.

a) *Lešenaři*

postaví lešení k rizalitu u Čelakovského sadu a u Vinohradské třídy do konce března 1972. Demontáž lešení bude prováděna plynule podle postupu stavby.

b) *Štukatéři*

ukončí práce na restaurování omítek v červenci 1972, práce na restaurování pískovce v srpnu 1972 a patinování a hydrofobizaci fasády v říjnu 1972.

c) *Práce PSV*

budou provedeny v termínech podle přiloženého harmonogramu nejdéle ve III. čtvrtletí 1972 s výjimkou prací natěračských, které budou ukončeny ve IV. čtvrtletí 1972.

Komunální služby města Nový Knín se zavazují provést práce na opravě a doplnění hromosvodu v I. pololetí 1972.

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, hospodářské středisko Výtvarná služba provede restaurování tří reliefů ve II. čtvrtletí 1972.

Jihočeský podnik pro údržbu památek v Táboře se zavazuje provést práce pozlacovačské v souladu s harmonogramem do konce října 1972 s tím, že práce na vlastní kopuli dokončí v I. pololetí 1972.

Českomoravský průmysl kamene dodá a osadí určené kamenné prvky během II. čtvrtletí 1972.

Ústředí uměleckých řemesel Praha se zavazuje k provedení prací kamenosochařských do konce roku 1972 s tím, že tyto budou provedeny v souladu s postupem a požadavky stavby. Do konce I. pololetí 1972 opraví zejména sousoší na rozích kopule, relief tympanonu, okřídlené plastiky na krajích tympanonu a sousoší na vrcholu tympanonu a dokončí restaurování kanelovaných sloupů. Do konce října 1972 provede všechny ostatní práce na fasádě, v listopadu a prosinci dokončí opravu soch a vchodu do muzea.

Pamiatkostasv Žilina provede opravy pískovcových částí fasády kamennými plombami v souladu s postupem stavby a tyto práce ukončí ve III. čtvrtletí 1972, přitom hodní část fasády do úrovně patek kanelovaných sloupů bude dohotovena v I. pololetí 1972.

Těžba břidlice Svobodné Heřmanice se zavazuje, že práce pokrývačské z břidlice provede do konce října 1972.

#### Poznámka

Součástí tohoto závazku je časový plán vyjadřující nutná zabájení a skončení prací jednotlivých profesí.

**V Praze dne 20.ledna 1972.**

<u>Národní muzeum Praha</u>	za ředitel	ekonom. ředitel s. Dr. Aron v. r. s. Ing. Černý v. r.
	ZV ROH	
<u>Pražský stavební podnik, n. p.</u>	za ředitel	výrob. nám. s. Švejda v. r. s. Kroupa v. r.
	ZV ROH	
<u>Komunální služby města Nový Knín</u>	ředitel	s. Černý v. r.
	ZV ROH	s. Hrubantová v. r.
<u>Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění hospodářské středisko, Výtvarná služba</u>	ředitel	s. Dr. Jelínek v. r.
	zástupce Výtvarné služby	s. Pechová v. r.
	restaurátoři	s. Adamec v. r.
<u>Jihočeský podnik pro údržbu památek v Táboře</u>	ředitel	s. Lis v. r. s. Hanus v. r.
	ZV ROH	s. Bouša v. r.
<u>Českomoravský průmysl kamene, Praha</u>	za ředitel	ved. odbytu s. Tvrdík v. r.
	PV ROH	s. Málek v. r.
<u>Ústředí uměleckých řemesel Praha</u>	ředitel	s. Ing. Hofman v. r.
	ZV ROH	s. Baitík v. r.
<u>Pamiatkostasv Žilina</u>	za ředitel	ekonom. nám. s. Ing. Ďuratný v. r.
	ZV ROH	s. Ing. Bašková v. r.
<u>Těžba břidlice Svobodné Heřmanice</u>	ved. závodu	s. Poláček v. r.
	DV ROH	s. Červenka v. r.

Za správnost opisu :

1	1871	1871	1871
2	1872	1872	1872
3	1873	1873	1873
4	1874	1874	1874
5	1875	1875	1875
6	1876	1876	1876
7	1877	1877	1877
8	1878	1878	1878
9	1879	1879	1879
10	1880	1880	1880
11	1881	1881	1881
12	1882	1882	1882
13	1883	1883	1883
14	1884	1884	1884
15	1885	1885	1885
16	1886	1886	1886
17	1887	1887	1887
18	1888	1888	1888
19	1889	1889	1889
20	1890	1890	1890
21	1891	1891	1891
22	1892	1892	1892
23	1893	1893	1893
24	1894	1894	1894
25	1895	1895	1895
26	1896	1896	1896
27	1897	1897	1897
28	1898	1898	1898
29	1899	1899	1899
30	1900	1900	1900